

(別 添)

燕 学 第 2 4 4 5 号
平 成 2 6 年 2 月 2 0 日

文部科学大臣 殿

新潟県燕市 市長 鈴 木 力

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☒	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	90.0
中学校	100.0	79.2
高等学校	－	－
特別支援学校	－	－
幼稚園	－	－

【所見】

計画に掲げた、改築を含む耐震補強事業については、計画期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業の延期を行ったことにより、達成状況の耐震化率は未達成となってしまった。

また、計画期間中に実施できなかった事業の、吉田小学校屋内運動場改築工事、小中川小学校校舎地震補強工事については、次期施設整備計画に計上した。

なお、改築を含む耐震補強事業については、次期計画の平成26年度に計画する吉田小学校屋内運動場改築工事で全て完了する。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☒	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画に掲げた、分水小学校・吉田中学校の石綿(アスベスト)除去工事については、計画どおり完了することができた。
計画を中止した吉田給食センターについては、定期的な環境測定でも飛散は確認されず、アスベストの状態も安定している。平成26年9月以降に解体が予定されていることから、計画を中止した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画に掲げた、小中川小学校・島上小学校・吉田中学校の耐震補強事業に併せ計画した、大規模改造(老朽)事業は計画どおり完了することができた。
小中川小学校で計画したS造校舎については、屋内運動場に附随した校舎扱いの渡り廊下で、屋内運動場大規模改造に併せ実施することとし、計画を中止した。
次期計画においても、老朽化した施設の改修と、バリアフリー化に重点をおいた改修を計画する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画に掲げた、吉田南小学校移転改築事業に伴う、地域連携・グラウンド整備・屋外水泳プール・ナイター照明設備工事及び、吉田小学校校舎改築事業に伴う、屋上水泳プール工事は計画どおり完了した。

2 事後評価の時期及び方法について

平成26年2月19日に開催した教育行政評価委員会の開催時に、施設整備計画の事後評価を実施した。事後評価の内容については、本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画においては、ほぼ計画どおり実施することができた。
次期計画の平成26年度には、耐震補強事業が完了することから、財政状況を考慮したうえで既存施設の長寿命化を図る観点からも、計画的な大規模改造老朽工事に取り組むよう求められている。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 燕市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 燕市

3 計画期間 平成21年度～平成23年度

4 個別事業一覧

都道府県名	新潟県
市町村名	燕市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
燕南小学校(Ⅰ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○					
	①	17	不適格改築	校	R	○					
燕南小学校(Ⅱ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成21年12月18日				
	①	17	不適格改築	校	R	○	平成21年12月18日				
燕中学校(Ⅰ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成21年5月29日				
	①	17	不適格改築	校	R	○	平成21年5月29日				
燕中学校(Ⅱ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成22年3月4日				
	①	17	不適格改築	校	R	○	平成22年3月4日				
吉田南小学校(Ⅰ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成21年5月29日				
	①	17	不適格改築	校	R	○	平成21年5月29日				
吉田南小学校(Ⅱ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成22年3月10日				
	①	17	不適格改築	校	R	○	平成22年3月10日				
吉田南小学校	①	14	危険改築	屋	S	○	平成22年3月10日				
	①	17	不適格改築	屋	S	○	平成22年3月10日				
	④	44	地域連携(複合型)	屋	S	○	平成22年3月10日				
吉田南小学校	④	37	屋外環境(グラウンド)	-	-	○	平成23年3月10日				
吉田南小学校	④	57	学校水泳プール(屋外)	-	R	○	平成23年3月10日				
吉田南小学校	④	63	学校屋外運動場照明施設	-	その他	○	平成23年3月10日				
吉田小学校(Ⅰ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成24年3月30日				
	①	17	不適格改築	校	R	○	平成24年3月30日				
吉田小学校(Ⅱ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成25年3月11日				
	①	17	不適格改築	校	R	○	平成25年3月11日				
吉田小学校	④	57	学校水泳プール(屋外)	-	R	○					
吉田小学校	①	14	危険改築	屋	S	×		事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H26年度に実施予定。	延期		次期施設整備計画計上
	①	17	不適格改築	屋	S	×		事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H26年度に実施予定。	延期		次期施設整備計画計上
小池小学校	①	14	危険改築	校	S	○	平成23年3月10日				

吉田中学校	②	30	大規模改造(法令等)	校	R	○					
分水小学校	②	30	大規模改造(法令等)	校	R	○					
吉田給食センター	②	30	大規模改造(法令等)	-	R	×			平成26年9月の西部学校給食センター稼働に合せ、吉田給食センターの解体が予定されており、石綿の状態も安定していたため事業を取りやめた。	中止	
分水小学校	①	20	地震補強	校	S	○	平成23年11月18日				
	①	20	地震補強	屋	S	○	平成23年11月18日				
	①	20	地震補強	校	R	○	平成24年3月9日				
	①	20	地震補強	校	R	○	平成25年2月28日				
小中川小学校	①	20	地震補強	校	R	×	平成24年11月30日		事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H25年度に実施予定。	延期	次期施設整備計画計上
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年11月30日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	S	×	平成25年11月11日		屋内運動場に附随した校舎扱いの渡り廊下で、屋内運動場大規模改造に併せ実施することとした。	中止	
島上小学校	①	20	地震補強	屋	S	○	平成23年3月10日				
	③	22	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成23年3月10日				
	③	22	大規模改造(老朽)	屋	W	○	平成23年3月10日				
吉田中学校	①	20	地震補強	校	R	○	平成24年2月15日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年2月15日				
	①	20	地震補強	校	R	○	平成25年2月14日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年2月14日				
燕北中学校	①	14	危険改築	屋	S	○	平成25年3月8日				
吉田南小学校	⑤	1	小校	校	R	○	平成21年5月29日				
	⑤	1	小校	校	R	○	平成22年3月10日				
吉田小学校	⑤	1	小校	校	R	○	平成24年3月30日				