

(別 添)

燕 学 第 1 6 2 1 号

平 成 2 8 年 8 月 2 5 日

文部科学大臣 殿

新潟県燕市 市長 鈴木 力

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

計画に掲げた、改築を含む耐震補強事業については、交付金を活用し計画期間中に計画どおり実施することができ、耐震化率は100%となり目標を達成することができた。
次期計画では、非構造部材の落下防止対策等の改修工事を進め、より一層安全対策を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

なし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

小中川小学校及び吉田中学校については、耐震補強工事及び大規模改造により安心安全な教育環境整備を行い施設の改善を図った。
粟生津小学校及び吉田北小学校の大規模改造（老朽）事業については、事業が集中したことから次期計画に先送りした。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

吉田小学校の水泳プールは、交付金を活用し校舎棟改築に合わせ、屋上にプールを新設しました。
西部学校給食センターの建設については、最新の衛生管理基準に適合した施設の整備ができ、安心安全な学校給食の提供を行っています。
また、東部学校給食センターの建設は、他の施設整備等が重なったため事業費の平準化を図るために、次期計画に先を繰りすることとしました。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年度に開催した教育行政評価委員会の中で施設整備等について点検及び評価を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画においては、ほぼ計画どおり実施することができた。
次期計画では、財政状況を考慮したうえで緊急性や安全性の優先度を考慮し既存施設の長寿命化を図るとともに、計画的な大規模改造老朽工事に取り組むよう求められている。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1
計画名称
燕市公立学校等施設整備計画
- 2
計画作成主体
燕市
- 3
計画期間
平成24年度～平成26年度
- 4
個別事業一覧

都道府県名	新潟県
市町村名	燕市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
分水小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成25年2月28日	事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H28～H29年度に実施予定。 事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H28～H29年度に実施予定。 事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H31年度に実施予定。	変更	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。 平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。
小中川小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年11月30日		変更	平成24年10月26日	
小中川小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成25年10月31日				
	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月31日				
吉田小学校(Ⅱ期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成25年3月11日				平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。 平成27年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。
	①	204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月11日				
吉田小学校	④	1501	学校水泳プール(屋外)	一	R	○	平成25年3月11日				
吉田小学校(Ⅰ期)	①	201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月27日		変更	平成27年2月7日	
吉田小学校(Ⅱ期)	①	201	危険改築	屋	R	○	平成27年8月13日		変更	平成27年2月19日	
吉田中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成25年2月15日				平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。 平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。 平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。 平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。
	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年2月15日				
吉田中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成25年2月15日		変更	平成24年10月26日	
	①	501	地震補強	屋	R	○	平成25年2月15日		変更	平成24年10月26日	
	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年2月15日		変更	平成24年10月26日	
	③	602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成25年2月15日		変更	平成24年10月26日	
燕北中学校	①	201	危険改築	屋	S	○	平成25年3月8日				平成24年10月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。 平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。
西部学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	一	S	○	平成26年3月31日		変更	平成24年10月20日	
	④	1203	共同調理場(新增築)	一	S	○	平成26年7月25日		変更	平成27年4月28日	
東部学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	一	S	×					
	④	1203	共同調理場(新增築)	一	S	×					
粟生津小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	×					

吉田北小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋	S	×	事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H31年度に実施予定。 事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H29年度に実施予定。 事業期間中の事業が集中したため、平準化を図り事業実施年度を延期した。H29年度に実施予定。	追加	平成26年9月29日	平成26年9月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	×				
	③	602	大規模改造(老朽)	屋	S	×				
分水小学校(Ⅰ期)	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年3月31日	追加	平成26年9月29日	平成26年9月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
分水小学校(Ⅱ期)	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年9月30日	追加	平成26年9月29日	
吉田小学校	⑤	101	小校	校	R	○	平成25年3月11日			