

燕 教 第 4 8 7 号
平 成 2 2 年 9 月 6 日

文部科学大臣 殿

新潟県燕市 市長 鈴 木 力

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	44.4	46.5
中学校	51.7	41.4
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

計画に掲げた耐震補強事業については、計画どおり実施することができたが、耐震化率の目標設定の間違いにより達成状況の耐震化率は未達成となってしまった。なお、燕南小・吉田南小・燕中学校については、改築事業が2ヶ年計画で実施されており施設整備計画期間をまたいだ計画となり、事業は完了していない現状にある。

また、平成16・18年に中越地震・中越沖地震と大きな地震が身近で起きていることもあり、次期計画も合併後に計画された耐震補強・改築事業を前倒しし、積極的に取り組むことにしている。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画に掲げた吉田小・吉田南小・粟生津小・分水北小学校のアスベスト除去工事は計画どおり完了することができた。
次期計画で除去が予定されるアスベストについては、定期的な環境測定により飛散は確認されていない。
しかし、児童生徒の安全確保の観点から、除去作業が完了するまで定期的な環境測定を行い、地震補強等の事業に併せ除去し、次期計画で全ての学校において除去作業を完了する。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画に掲げた燕東小・燕北小・大関小・燕北中・分水中学校の耐震補強事業に併せ計画した、大規模改造(老朽)事業は計画どおり完了することができた。
なお、分水中学校においては、特別支援用トイレ・シャワー室の新設及び身障者用トイレ・エレベーターの新設を行った。
次期計画においても地震補強等の事業に併せ、老朽化した施設の改修と、バリアフリー化に重点をおいた改修を計画する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

△	計画どおり実施できた。
△	計画したが、一部実施できなかった。
△	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間内の実施計画なし。

2 事後評価の時期及び方法について

平成22年2月15日に開催した教育行政評価委員会の開催時に、施設整備計画の事後評価を実施した。事後評価の内容については、本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画においては、計画どおり実施することができた。今後耐震性がないことが確認されている建物のうち、次期計画に計上されていない燕北中学校屋内運動場改築事業の前倒し計上も視野に入れ、財政状況を考慮したうえで積極的に取り組むよう求められている。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 燕市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 燕市

3 計画期間 平成18年度～平成20年度

4 個別事業一覧

都道府県名	新潟県
市町村名	燕市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
燕東小学校	①	21	大規模改造(補強)	校	R	○	平成19年3月12日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年3月12日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年11月30日				
燕北中学校	①	21	大規模改造(補強)	校	R	○	平成19年3月12日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年3月12日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年11月30日				
分水中学校	①	20	地震補強	校	R	○	平成19年3月12日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年3月12日				
	①	20	地震補強	校	R	○	平成19年11月30日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年11月30日				
	①	20	地震補強	屋	S	○	平成20年11月27日				
	③	22	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成20年11月27日				
燕北小学校	①	20	地震補強	校	R	○	平成19年12月28日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年12月28日				
	①	20	地震補強	校	R	○	平成20年10月31日				
	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成20年10月31日				
	①	20	地震補強	屋	S	○	平成19年12月25日				
	①	20	地震補強	校	R	○	平成19年12月25日				
大関小学校	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年12月25日				
	②	29	大規模改造(アスベスト)	校	R	○	平成19年9月20日				
	②	29	大規模改造(アスベスト)	校	R	○	平成19年9月20日				
栗生津小学校	②	29	大規模改造(アスベスト)	校	R	○	平成19年9月20日				
分水北小学校	②	29	大規模改造(アスベスト)	屋	S	○	平成19年9月20日				

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称

燕市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体

燕市
- 3 計画期間

平成18年度～平成20年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	新潟県
市町村名	燕市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
燕南小学校(Ⅰ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成21年3月31日	2ヶ年継続事業により、平成21年度事業に計上 2ヶ年継続事業により、平成21年度事業に計上	継続 継続		次期施設整備計画計上 次期施設整備計画計上
	②	17	不適格改築	校	R	○	平成21年3月31日				
燕南小学校(Ⅱ期工事)	①	14	危険改築	校	R	×	平成21年12月18日				
	②	17	不適格改築	校	R	×	平成21年12月18日				
燕中学校(Ⅰ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成21年5月29日	2ヶ年継続事業により、平成21年度事業に計上 2ヶ年継続事業により、平成21年度事業に計上	継続 継続		次期施設整備計画計上 次期施設整備計画計上
	②	17	不適格改築	校	R	○	平成21年5月29日				
燕中学校(Ⅱ期工事)	①	14	危険改築	校	R	×	平成22年3月10日				
	②	17	不適格改築	校	R	×	平成22年3月10日				
吉田南小学校(Ⅰ期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成21年5月29日	2ヶ年継続事業により、平成21年度事業に計上 2ヶ年継続事業により、平成21年度事業に計上	継続 継続		次期施設整備計画計上 次期施設整備計画計上
	②	17	不適格改築	校	R	○	平成21年5月29日				
吉田南小学校(Ⅱ期工事)	①	14	危険改築	校	R	×	平成22年3月4日				
	②	17	不適格改築	校	R	×	平成22年3月4日				
吉田南小学校	⑤	1	小校	校	R	×	平成22年3月10日	2ヶ年継続事業により、平成21年度事業に計上	継続		次期施設整備計画計上