

燕市B&G海洋センター移転建設工事の工期延長について

議案
番号

86

資料
番号

1

社会教育課

燕市B&G海洋センター移転建設工事については、入札不調により仮契約が当初の予定より1カ月遅れ、工事の準備期間が短縮された中、B&G財団の修繕助成の対象事業でもあるため、今年度内完了を目指してきました。しかしながら、工事施工業者から以下の理由により工期延長の申し出がありました。

市といたしましては、施設の品質確保を最優先としたいため、工期延長を認めたいと考えております。つきましては、令和8年4月以降の工期での変更契約を行うため、予算の繰越をお願いするものです。

なお、工期延長となった場合でも学校の水泳授業や団体利用、個人利用について、既存のB & G 海洋センターを引き続き利用でき、また、B & G 財団から修繕助成金繰り越しの了解を得られています。

(1) 工期延長の理由

| 工 事 | 理 由 |
|------|--|
| 建 築 | <ul style="list-style-type: none"> ● 基礎工事中に建物の土台に干渉する位置に想定外の配管が発見され、追加の工事を行ったため。 ● 掘削作業中に想定以上の地下水の湧出量があり、基礎工事の進捗に支障が発生し、対応に時間を要したため。 |
| 電気設備 | 建築工事の遅延に関連し、電気設備工事および機械設備工事にも遅延が生じる状況となったため。 |
| 機械設備 | |

(2) 工期延長の期間について

建築、電気設備及び機械設備工事の工期末を、令和8年3月6日から令和8年6月24日まで延長します。これに伴い、オープン時期は令和8年7月下旬以降となる見込みです。

| | R7 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R8 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|----------------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----------|----|------|----|----|----|-------|----|
| 工期 (建築、電気設備、機械設備) | | | | | | | | | | (当初) | | | | (変更後) | |
| 開館準備 (備品搬入等) | | | | | | | | | | | | | | | |
| オープン | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 市民をはじめとした利用者への周知について

市の各種広報媒体にて本施設のオープン時期の変更について周知を行います。

| | |
|---------|--|
| 令和7年12月 | <ul style="list-style-type: none">● 市公式ホームページなど● 利用団体および市内小学校への周知 |
| 令和8年1月 | <ul style="list-style-type: none">● 広報つばめ 1月号 |

(4) その他

- 工事内容の変更に伴う増工分については、現状では既決予算の範囲内で対応できる見込みです。
- 年度を繰り越しての工事となりますが、B&G財団からの修繕助成（1億円）については変更なく助成を受けることができます。

(参考) 契約の内容について

| 工事 | 受注者 (工事施工者) | 契約金額 | 工事時期 (当初) | 変更工事完成期限 |
|------|--|-----------|---------------------------|-----------|
| 建築 | 水倉・氏田B&G海洋センター移転建設建築 特定共同企業体 | 687,500千円 | 令和7年6月27日から 令和8年3月6日まで | 令和8年6月24日 |
| 電気設備 | 日本デンカ・板垣電器商会B&G海洋セン ター移転建設電気設備特定共同企業体 | 70,345千円 | | |
| 機械設備 | 蒲原・鈴木組B&G海洋センター移転建設機 械設備特定共同企業体 | 196,900千円 | | |